

玉川ポンプ場通信

2019年10月 Vol 4

発行: 三井住友建設・林・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者: 宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
玉川ポンプ場では8月下旬から掘削工事に着手しました。厚東川左岸吐口工は仮設棧橋設置工事を
施工中ですが9月中旬で一時中止し、令和2年4月から工事再開の予定です。玉川ポンプ場から厚東
川吐口までの市道では、放流渠築造工事に伴う既設管路移設工事を施工しています。

市道の片側交互通行など交通規制が発生し、ご通行の皆様には大変ご迷惑をお掛けしていますが、
引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願いたします。

◎工事の進捗状況

- ①玉川ポンプ場 大型掘削機械およびダンプトラックによる掘削作業に着手しました。
令和2年9月まで、土留工と並行して掘削作業を行います。
- ②吐口工 9月中旬で一時中止し、令和2年4月から工事を再開します。
- ③放流渠工 仮設道路が完成し、道路切替を行いながら既設管路の移設工事をを行います。
引き続き工事期間中は片側交互通行による作業となります。

第80工区 玉川ポンプ場建設工事 工事概要図



お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者：保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018