

玉川ポンプ場通信

2019年12月 Vol.5

発行:三井住友建設・外々・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者:宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
玉川ポンプ場の工事進捗状況は下記の通りです。今後、工事進捗に応じて大型工事車両の運行が多くなります。また、玉川ポンプ場から厚東川までの市道では片側交通規制を行い施工しています。
皆様には大変ご迷惑をお掛けしていますが、引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

◎工事の進捗状況

- ①玉川ポンプ場 掘削工事が本格化し、今後、大型工事車両の運行が多くなります。
令和2年9月まで、土留工と並行して掘削作業を行います。
- ②吐口工 令和元年9月中旬で一時中止しており、令和2年4月から工事を再開します。
- ③放流渠工 令和2年1月まで、市道の片側交互通行により、既設管路の移設工事を行います。
また、市道路肩では引き続き、令和2年3月まで仮設道路工事を行います。
その後、放流渠工事に着手する予定です。

第80工区 玉川ポンプ場建設工事 工事概要図



お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者：保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018