

# 玉川ポンプ場通信

2020年2月 Vol 6

発行:三井住友建設・外資・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・  
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV  
発注者:宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。  
工事進捗状況は下記の通りです。玉川ポンプ場では掘削作業が進み、大型工事車両（ダンプトラック等）の運行が多くなります。また、玉川ポンプ場から厚東川までの市道では引き続き、片側交通規制を行い施工しています。

皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

## ◎工事の進捗状況

- ①玉川ポンプ場 掘削工事が本格化し、大型工事車両（ダンプトラック等）の運行が多くなります。令和2年9月まで、土留工と並行して掘削作業を行います。
- ②吐口工 令和元年9月中旬で一時中止しており、令和2年4月から工事を再開します。
- ③放流渠工 市道の片側交互通行により、令和2年3月まで、仮設道路工を行います。引き続き、既設水道管移設工事および放流渠工土留工事に着手します。

第80工区 玉川ポンプ場建設工事 工事概要図



写真① 12/23  
玉川ポンプ場



写真② 12/23  
吐口仮設道路工



写真③ 1/23  
放流渠工

お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者：保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018