

玉川ポンプ場通信

2020年8月 Vol 9

発行:三井住友建設・大林・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者:宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
工事の進捗状況は、玉川ポンプ場では順調に掘削作業が進み、8月から本体工事に着手予定です。
流入渠工事では6月中旬にシールドマシンが発進し、市道直下を掘進しています。また、玉川ポンプ場から厚東川までの市道では、放流渠築造工事に伴う支障物調査および仮設工事を施工しています。
厚東川吐出口工は、引き続き仮設締切り工事を施工しています。
皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

◎工事の進捗状況

- ①玉川ポンプ場 令和2年9月まで、土留工と掘削作業および大型車両による残土搬出を行います。
令和2年8月から、掘削作業に並行して、本体工事に着手します。
- ②流入渠工 令和2年6月にシールドマシンが玉川ポンプ場を発進しました。現在は玉川ポンプ場前の市道下を掘進しています。本工事に伴い、鶴の島ポンプ場付近では山口合同ガス機がガス管の移設工事を行います。
- ③吐出口工 令和2年9月に仮設締切り工事を完了し、本体仮設工事に着手する予定です。
- ④放流渠工 令和2年8月から、市道の片側交互通行にて支障物調査及び仮設工事をを行います。

第80工区 玉川ポンプ場建設工事 工事概要図



写真① 6/26
玉川ポンプ場



写真② 6/26
吐出口工



写真③ 7/28
放流渠工

お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者：保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018