

玉川ポンプ場通信

2021年8月 Vol 15

発行:三井住友建設・林・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者:宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。

流入渠工事（シールド工）は、鶴の島ポンプ場東側の立坑に到達後、シールドマシン解体作業が完了しました。シールド坑内作業に伴い、8月末頃から再度、車両通行止め規制を行いますので、ご協力をお願い致します。

また、令和3年9月中旬から、栄川ポンプ場周辺で推進工事の準備工に着手する予定です。片側交互通行等の交通規制が発生し、工事車両の入出場が頻繁になります。

引き続き安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先
三井住友建設JV 担当者：保崎、田中
TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018

◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 ポンプ場工事では、地下2階部分の工事を進めています。（写真①）
- ②吐口工 令和3年7月から地盤改良工事を行っています。9月からは土工事、本体工事に着手する予定です。（写真②）
- ③放流渠工 作業内容に応じて、片側交互通行規制にて工事を行います。（写真③）
- ④流入渠工 鶴の島ポンプ場と国土交通省宇部国道維持出張所前の市道では、作業に応じて令和4年3月までの間で終日車両通行止め規制となります。
令和3年9月から、栄川ポンプ場周辺で推進工事の準備工に着手する予定です。宇部市用地（三角地）に発進基地を設置する予定です。（写真④）
付近をご通行の際はご注意くださいようお願いいたします。

