

玉川ポンプ場通信

2022年4月 Vol 19

発行: 三井住友建設・クボタ・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者: 宇部市下水道経営課

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。

令和4年3月24日、栄川ポンプ場から居能郵便局交差点までの推進工事に着手しました。

玉川ポンプ場では地下階本体工事が完成しつつあり、令和4年4月から地上階の工事に移行します。

玉川ポンプ場から厚東川にかけて施工中の放流渠、吐口工事では令和4年4月末までの予定で、終日片側交互規制を行っています。

更に、鶴の島ポンプ場前の市道では終日車両通行止め規制、居能郵便局交差点での片側交互規制と各所での交通規制により、工事箇所近隣にお住いの方、付近をご通行の方にはご迷惑をお掛けします。引き続き安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者: 保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018

◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 地下階本体工事が完了し、地上階の工事に移行します。(写真①)
- ②吐口工 令和4年5月まで吐口本体工事と並行し埋戻し工事を行います。(写真②)
- ③放流渠工 令和4年4月末までの期間、終日片側交互規制にて工事を行います。協和麒麟様、EJホールディングス様出入口付近および吐口工付近では仮設道路の切替作業を伴いながら工事を進めております。ご通行の際は徐行運転のご協力をお願いいたします。(写真③)
- ④流入渠工
 - 鶴の島ポンプ場前市道 令和5年3月までの間、終日車両通行止め規制にて作業いたします。作業進捗により一時規制を解除します。ご協力をお願いいたします。
 - 栄川ポンプ場前市道 令和4年3月栄川ポンプ場前市道から推進機が発進しました。(写真④⑤) 令和4年8月(予定)居能郵便局交差点到達まで推進工事を行います。
 - 居能郵便局交差点 令和4年4月6日から4月末まで、推進工事到達部の地盤改良工事を予定しています。交差点内で片側交互通行による作業となります。ご協力をお願いいたします。

