

玉川ポンプ場通信

2022年6月 Vol 20

発行: 三井住友建設・クボタ・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者: 宇部市下水道経営課

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
令和4年3月末に発進した推進マシンは栄川ポンプ場から約200mの地点を順調に掘進しており、
令和4年8月に居能郵便局交差点に到達する予定です。玉川ポンプ場では令和4年4月から地上階の
工事に着手しました。居能郵便局交差点での片側交互規制および放流渠、吐口工事での夜間の片側
交互規制が完了しましたが、引き続き昼間片側交互規制にて工事を行っております。
各所での交通規制により、工事箇所近隣にお住まいの方、付近をご通行の方にはご迷惑をお掛けします。
引き続き安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先
三井住友建設JV 担当者：保崎、田中
TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018

◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 令和4年4月から地上階建築工事に着手しました。(写真①)
- ②吐口工 吐口本体コンクリート工事が完了し、埋戻し工事を行っています。(写真②)
- ③放流渠工 昼間片側交互規制により土工事、本体工事を行っています。吐口工付近では仮設道路の切替作業を伴いながら工事を進めております。
ご通行の際は徐行運転のご協力をお願いいたします。(写真②、③)
- ④流入渠工
 - 鶴の島ポンプ場前市道 令和6年3月までの間、終日車両通行止め規制にて既設管渠への接続の準備工事を進めております。工事期間が長期となりますが、ご協力をお願いいたします。(写真④)
 - 栄川ポンプ場前市道 令和4年3月、栄川ポンプ場前市道から推進マシンが発進し、栄川ポンプ場から約200mの地点を順調に掘進しております。
令和4年8月(予定)居能郵便局交差点到達まで推進工事を行います。(写真⑤)

