

# 玉川ポンプ場通信

2022年8月 Vol 21

発行：三井住友建設・外・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・  
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV  
発注者：宇部市下水道経営課

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。

栄川ポンプ場から居能郵便局交差点にかけて作業中の推進工事は、栄川ポンプ場から約470mの地点を順調に掘進しています。令和4年8月中旬に居能郵便局交差点に到達する予定です。

玉川ポンプ場では現在、地上2階の建築本体工事および設備工事を行っています。協和キリン様北側の市道では放流渠工事のため、引き続き昼間片側交互規制を行っています。

交通規制や工事車両の出入りにより、近隣にお住いの方、ご通行される方にはご迷惑をお掛けします。引き続き安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先  
三井住友建設JV 担当者：保崎、田中  
TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018

## ◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 地上2階部分の建築工事に着手しました。(写真①)
- ②吐口工 吐口本体と放流渠の接続工事を行っています。(写真②)
- ③放流渠工 協和キリン様北側の市道部分で昼間片側交互規制により本体工事を施工中です。工事規制帯への工事車両の出入りが頻繁になっています。ご通行の際は徐行運転のご協力をお願いいたします。(写真②、③)
- ④流入渠工
  - 鵜の島ポンプ場前市道 令和6年3月まで、終日車両通行止め規制にて工事を進めています。工事期間が長期となりますが、ご協力をお願いいたします。道路地下ではシールド工事の仕上げを行っています。(写真④)
  - 栄川ポンプ場前市道 令和4年3月、栄川ポンプ場前市道から推進マシンが発進し、栄川ポンプ場から約470m(残り80m)の地点を掘進しております。令和4年8月中旬に居能郵便局交差点に到達し、シールド管渠と地中ドッキングする予定です。(写真⑤)

