

# 玉川ポンプ場通信

2022年10月 Vol 22

発行:三井住友建設・外々・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・  
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV  
発注者:宇部市下水道経営課

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。  
おかげさまで、栄川ポンプ場から発進した推進工事は、令和4年8月25日、居能郵便局  
交差点に到達し、シールド工φ3500mmに接続が完了いたしました。

令和4年10月中旬(予定)から鵜の島ポンプ場南側交差点内での工事に着手いたします。そのため、  
交差点が車両通行止めになります。交通規制が長期間となり、近隣にお住いの方、ご通行される方  
には大変ご不便をお掛けします。

引き続き安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先  
三井住友建設JV 担当者：保崎、田中  
TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018

## ◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 地上2階までの本体工事が完了し、設備工事に着手しています。(写真①)
- ②吐口工 交通規制の位置を変更しながら工事を進めています。ご通行の際は徐行運転の  
ご協力をお願いいたします。(写真②)
- ③放流渠工 協和麒麟様北側市道で昼間片側交互規制により工事中です。  
工事用重機、ダンプトラックが路上にて作業を行っておりますので、ご通行の  
際はご注意ください。(写真②、③)
- ④流入渠工  
鵜の島ポンプ場前市道 令和4年10月中旬(予定)から鵜の島ポンプ場南側交差点内での工事に  
着手いたします。そのため、交差点が車両通行止めとなります。  
ご不便をお掛けしますがご協力をお願いいたします。(写真④)  
栄川ポンプ場前市道 令和4年8月25日にシールド工と地中ドッキングしました。(写真⑤)  
今後、管内の仕上げ工事を行います。

